



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

EMPREENDIMENTO: OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTANA, NO ESTADO DO AMAPÁ

PRAZO: 10 MESES

VALOR: R\$ 7.191.433,72

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	TOTAL DO ITEM
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	357.504,50	R\$ 2.645,53	R\$ 9.759,87	R\$ 34.785,19	R\$ 42.185,53	R\$ 63.171,05	R\$ 62.527,54	R\$ 49.192,62	R\$ 41.327,52	R\$ 36.608,46	R\$ 15.301,19	R\$ 357.504,50
		4,97%	0,74%	2,73%	9,73%	11,80%	17,67%	17,49%	13,76%	11,56%	10,24%	4,28%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.276,31	R\$ 12.276,31										R\$ 12.276,31
		0,17%	100,00%										100,00%
3	PAREDES E PAINÉIS	13.645,83		R\$ 12.281,25							R\$ 1.364,58		R\$ 13.645,83
		0,19%		90,00%							10,00%		100,00%
4	ESQUADRIAS	1.102.194,85				R\$ 220.438,97	R\$ 330.658,46	R\$ 440.877,94	R\$ 110.219,48				R\$ 1.102.194,85
		15,33%				20,00%	30,00%	40,00%	10,00%				100,00%
5	COBERTURA	765.157,58	R\$ 38.257,88	R\$ 38.257,88	R\$ 306.063,03	R\$ 229.547,27	R\$ 153.031,52						R\$ 765.157,58
		10,64%	5,00%	5,00%	40,00%	30,00%	20,00%						100,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.828.109,19			R\$ 182.810,92	R\$ 182.810,92	R\$ 548.432,76	R\$ 548.432,76	R\$ 182.810,91	R\$ 182.810,92			R\$ 1.828.109,19
		25,42%			10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%			100,00%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	315.570,29		R\$ 31.557,03	R\$ 94.671,08	R\$ 63.114,06	R\$ 63.114,06			R\$ 63.114,06			R\$ 315.570,29
		4,39%		10,00%	30,00%	20,00%	20,00%			20,00%			100,00%
8	VENTILAÇÃO MECÂNICA E EXAUSTORES	31.306,26						R\$ 9.391,88	R\$ 21.914,38				R\$ 31.306,26
		0,44%						30,00%	70,00%				100,00%
9	PISO E PAVIMENTAÇÃO	1.058.464,06							R\$ 423.385,62	R\$ 317.539,22	R\$ 317.539,22		R\$ 1.058.464,06
		14,72%							40,00%	30,00%	30,00%		100,00%
10	REVESTIMENTOS	352.886,01		R\$ 105.865,80		R\$ 70.577,20	R\$ 70.577,20	R\$ 70.577,20		R\$ 35.288,61			R\$ 352.886,01
		4,91%		30,00%		20,00%	20,00%	20,00%		10,00%			100,00%
11	PINTURA	410.319,28									R\$ 205.159,64	R\$ 205.159,64	R\$ 410.319,28
		5,71%									50,00%	50,00%	100,00%
12	PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	77.359,24							R\$ 15.471,85	R\$ 15.471,85		R\$ 46.415,54	R\$ 77.359,24
		1,08%							20,00%	20,00%		60,00%	100,00%
13	FORROS	303.103,21							R\$ 60.620,65	R\$ 121.241,28	R\$ 121.241,28		R\$ 303.103,21
		4,21%							20,00%	40,00%	40,00%		100,00%
14	ELEVADOR	107.637,70								R\$ 53.818,85	R\$ 53.818,85		R\$ 107.637,70
		1,50%								50,00%	50,00%		100,00%
15	ESTACIONAMENTO	415.102,84			R\$ 83.020,58	R\$ 41.510,28	R\$ 41.510,28	R\$ 124.530,85	R\$ 124.530,85				R\$ 415.102,84
		5,77%			20,00%	10,00%	10,00%	30,00%	30,00%				100,00%
16	SERVIÇOS FINAIS	40.796,57										R\$ 40.796,57	R\$ 40.796,57
		0,57%										100,00%	100,00%
TOTAL		7.191.433,72	53.179,72	197.721,83	701.350,80	850.184,23	1.270.495,33	1.256.338,17	988.146,36	830.612,31	735.732,03	307.672,94	7.191.433,72
%		100%	0,74%	2,75%	9,75%	11,82%	17,67%	17,47%	13,74%	11,55%	10,23%	4,28%	100,00%
ACUMULADO			53.179,72	250.901,55	952.252,35	1.802.436,58	3.072.931,91	4.329.270,08	5.317.416,44	6.148.028,75	6.883.760,78	7.191.433,72	7.191.433,72
%			0,74%	3,49%	13,24%	25,06%	42,73%	60,20%	73,94%	85,49%	95,72%	100,00%	100,00%