


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE TANQUES, EM FORMOSA DO RIO PRETO NA BAHIA - NÃO DESONERADA	DATA : 15/10/2024		BDI : 23,64%	
	DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE TANQUES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	BDI:	SERVIÇO: 23,64% MATERIAL: 13,26%	EMBASA	2024.1 SEM DESONERAÇÃO	174,77%	132,51%
			SICRO NOVO	2024/04	-	-
			SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	116,64%	71,67%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 100.996,09	100,00%			100,00%
			R\$ 100.996,09			R\$ 100.996,09
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 111.549,38	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
			R\$ 37.179,41	R\$ 37.179,41	R\$ 37.190,56	R\$ 111.549,38
3	CAPTAÇÃO FLUTUANTE - SERVIÇOS	R\$ 17.989,69	100,00%			100,00%
			R\$ 17.989,69			R\$ 17.989,69
4	CAPTAÇÃO FLUTUANTE - MATERIAIS	R\$ 52.735,22	100,00%			100,00%
			R\$ 52.735,22			R\$ 52.735,22
5	ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO - SERVIÇOS	R\$ 44.229,20	100,00%			100,00%
			R\$ 44.229,20			R\$ 44.229,20
6	ADUTORA DE AGUA BRUTA - SERVIÇOS	R\$ 45.195,36	50,00%	50,00%		100,00%
			R\$ 22.597,68	R\$ 22.597,68		R\$ 45.195,36
7	ADUTORA DE AGUA BRUTA - MATERIAIS	R\$ 48.593,61	50,00%	50,00%		100,00%
			R\$ 24.296,81	R\$ 24.296,80		R\$ 48.593,61
8	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - SERVIÇOS	R\$ 179.162,61	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
			R\$ 35.832,52	R\$ 71.665,04	R\$ 71.665,05	R\$ 179.162,61
9	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - MATERIAIS	R\$ 157.156,91	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
			R\$ 31.431,38	R\$ 62.862,76	R\$ 62.862,77	R\$ 157.156,91
10	ADUTORA DE AGUA TRATADA - SERVIÇOS	R\$ 203.115,28		50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 101.557,64	R\$ 101.557,64	R\$ 203.115,28
11	ADUTORA DE AGUA TRATADA - MATERIAIS	R\$ 217.805,51		50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 108.902,76	R\$ 108.902,75	R\$ 217.805,51
12	RESERVATORIO APOIADO - SERVIÇOS	R\$ 52.304,92			100,00%	100,00%
					R\$ 52.304,92	R\$ 52.304,92
13	RESERVATORIO APOIADO - MATERIAIS	R\$ 18.131,73			100,00%	100,00%
					R\$ 18.131,73	R\$ 18.131,73
14	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVIÇOS	R\$ 148.216,89		50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 74.108,45	R\$ 74.108,44	R\$ 148.216,89
15	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAIS	R\$ 156.825,85		50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 78.412,93	R\$ 78.412,92	R\$ 156.825,85
16	LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇOS	R\$ 11.804,91			100,00%	100,00%
					R\$ 11.804,91	R\$ 11.804,91
17	LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL	R\$ 9.772,23			100,00%	100,00%
					R\$ 9.772,23	R\$ 9.772,23
18	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	R\$ 24.674,43	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
			R\$ 8.223,99	R\$ 8.223,99	R\$ 8.226,45	R\$ 24.674,43
		R\$ 1.575.585,39	R\$ 375.511,99	R\$ 589.807,46	R\$ 634.940,37	R\$ 1.600.259,82
			R\$ 375.511,99	R\$ 965.319,45	R\$ 1.600.259,82	