

<div><div><div><div><div></div></div><div><div>CODEVASF</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba</div></div>										
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ONERADO										
OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'ÁGUA						BDI (serv.): 22,28%				
LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA)						BDI (forn.): 14,70%				
DATA BASE: setembro, 2024										
PRAZO: 210 DIAS										
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MESES							TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 592.611,24	R\$ 82.836,90	R\$ 74.971,23	R\$ 85.968,54	R\$ 117.562,74	R\$ 93.772,86	R\$ 96.298,96	R\$ 41.200,00	R\$ 592.611,24
		100,00%	13,98%	12,65%	14,51%	19,84%	15,82%	16,25%	6,95%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 54.345,33	R\$ 54.345,33							R\$ 54.345,33
		100,00%	100,00%							100,00%
3	VEDAÇÃO DA VÁLVULA DE DESCARGA	R\$ 2.170,75	R\$ 2.170,75							R\$ 2.170,75
		100,00%	100,00%							100,00%
4	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 438.221,84	R\$ 73.183,05	R\$ 73.183,05	R\$ 73.183,05	R\$ 73.183,05	R\$ 72.744,83	R\$ 72.744,83		R\$ 438.221,84
		100,00%	16,70%	16,70%	16,70%	16,70%	16,60%	16,60%		100,00%
5.1	Vistoria e Laudo estrutural da tomada d'água	R\$ 18.563,57	R\$ 18.563,57							R\$ 18.563,57
		100,00%	100,00%							100,00%
5.2	Vistoria e Laudo da região submersa	R\$ 140.095,71	R\$ 140.095,71							R\$ 140.095,71
		100,00%	100,00%							100,00%
5.3	Elaboração de plano para substituição da comporta	R\$ 51.539,82		R\$ 51.539,82						R\$ 51.539,82
		100,00%		100,00%						100,00%
6	TOMADA D'ÁGUA - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	R\$ 5.235,03		R\$ 2.617,52	R\$ 2.617,52					R\$ 5.235,03
		100,00%		50,00%	50,00%					100,00%
7.1	Fornecimento da Comporta	R\$ 254.002,06		R\$ 50.800,41	R\$ 38.100,31	R\$ 139.701,13	R\$ 25.400,21			R\$ 254.002,06
		100,00%		20,00%	15,00%	55,00%	10,00%			100,00%
7.2	Substituição da comporta com operação submersa	R\$ 331.494,40			R\$ 110.387,63	R\$ 110.387,63	R\$ 110.719,13			R\$ 331.494,40
		100,00%			33,30%	33,30%	33,40%			100,00%
8	SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA DE SAÍDA	R\$ 168.702,63						R\$ 168.702,63		R\$ 168.702,63
		100,00%						100,00%		100,00%
9	PROJETO	R\$ 5.919,82							R\$ 5.919,82	R\$ 5.919,82
		100,00%							100,00%	100,00%
VALOR TOTAL:		R\$ 2.062.902,20	R\$ 371.195,31	R\$ 253.112,03	R\$ 310.257,05	R\$ 440.834,55	R\$ 302.637,03	R\$ 337.746,41	R\$ 47.119,82	R\$ 2.062.902,20
VALOR ACUMULADO:			R\$ 371.195,31	R\$ 624.307,34	R\$ 934.564,39	R\$ 1.375.398,94	R\$ 1.678.035,97	R\$ 2.015.782,37	R\$ 2.062.902,20	R\$ 2.062.902,20
FÍSICO PARCIAL:			13,98%	8,64%	10,87%	15,67%	10,12%	11,70%	0,29%	100,00%
AVANÇO FÍSICO:			17,99%	12,27%	15,04%	21,37%	14,67%	16,37%	2,28%	